



Municipalidad de Santa Rosa del Monday

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. Principal Santa Rosa de Lima - N° 1080 - Santa Rosa del Monday

Alto Paraná - Paraguay

Telefax: 0678 - 20335 / 20100 - Cel. 0984 - 914604

e-mail: municipalidaddesantarosa@hotmail.com.

Santa Rosa del Monday, 07 de Febrero de 2018.-

Nota N° 26/2018 (I.M.)

Señora:

Econ. María Mercedes Martínez

Unidad de Departamento y Municipios (UDM)

Ministerio de Hacienda

PRESENTE

En nombre y representación de la Municipalidad de Santa Rosa del Monday, me dirijo a usted y por su digno intermedio a donde corresponda, con el objeto de remitir adjunto el link de la página Web de nuestro Municipio www.santarosadelmonday.gov.py - (<https://santarosadelmonday.gov.py/udm/>), donde podrán acceder de toda la información sobre los Programas y Proyectos, metas, grados de ejecución y el presupuesto aplicado, financiados con los Fondos de FONACIDE en cumplimiento a la Ley 5581/16 Art. 8 referente a los informes Trimestrales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy
Atentamente.-



.....
Eulalio Andrés Arevalos Mereles
SECRETARIO GENERAL



.....
María Victoria Salinas Sosa
INTENDENTE MUNICIPAL

FORMULARIO B-01-08 CUARTO TRIMESTRE 2017 FONACIDE - MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

Municipalidad Santa Rosa

mié 07/02/2018 07:40 a.m.

Para:udm@hacienda.gov.py <udm@hacienda.gov.py>; udmhacienda@gmail.com <udmhacienda@gmail.com>;
norma_rodas@hacienda.gov.py <norma_rodas@hacienda.gov.py>; Lic. Eduardo Maidana
<corporativadigital@hotmail.com>; Eduardo <corporativa_digital@hotmail.com>; Andrea Lovera
<lovera_andrea_maria@hotmail.com>;

1 archivos adjuntos (1 MB)

INFORME TRIMESTRAL 2017 FONACIDE.pdf;



GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA RECURSOS FONACIDE

Ejercicio Fiscal	Departamento	Municipalidad	Eje Estratégico	Recursos de Compensaciones	Ejecución Financiera										Ejecución Productiva					Observaciones														
					Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera				Unidad de Medida	Registro	Avance				Medios de Verificación											
							Tipo de Prep.	FF	OF	OG			1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre			Acumulado Anual		% Anual	Inicial		Vigente	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Acumulado Anual	% Anual				
2017	Cuarto Trimestre	Alto Parana	Plan de Desarrollo Municipal 2017	Almuerzo Escolar	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 200 Alumnos planificados para el año 2017	2	30	3	848	189.426.594	453.862.170	-	-	-	-	-	200	Alumnos	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución	
					0 Reparación de piso del patio de honor del Colegio Nac. Santa Rosa del Monday reparados en el año 2017 / 1 Reparación de piso del patio de honor del Colegio Nac. Santa Rosa del Monday planificados para el año 2017	2	30	3	520	22.500.000	22.500.000	-	-	-	-	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución	
					1 Construcción de techos de uniones entre pabellones en la Escuela Carlos Antonio López / 1 Construcción de techos de uniones entre pabellones en la Escuela Carlos Antonio López planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	18.750.000	18.750.000	18.750.000	-	-	-	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finalizado
					1 Construcción de paredes, baños secados, vestuarios y graderas al Ingleado existentes en la Escuela y Colegio Carlos Antonio López / 1 Construcción de paredes, baños secados, vestuarios y graderas al Ingleado existentes en la Escuela y Colegio Carlos Antonio López planificados para construir en el año 2017	2	30	3	520	324.200.000	324.200.000	324.200.000	-	-	-	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finalizado, aumento de presupuesto por variación de costos en las construcciones de baños y vestuarios.
					0 Construcción de muralla perimetral (Esc. Y Colegio Carlos Antonio López, Escuela N°1917 San José, Colegio José Edvigio Díaz y Esc. Bas. N°5468 Nueva Esperanza) construidas en el año 2017 / 4 Construcción de muralla perimetral (Esc. Y Colegio Carlos Antonio López, Escuela N°1917 San José, Colegio José Edvigio Díaz y Esc. Bas. N°5468 Nueva Esperanza) para construir en el año 2017	2	30	3	520	441.996.385	275.000.000	-	-	-	-	4	Obras	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución
					0 Reparación de fachada, pinturas y cambio de techo (Esc. Bas. San José, Esc. María Auxiliadora y Esc. Santa María) en el año 2017 / 3 Reparación de fachada, pinturas y cambio de techo (Esc. Bas. San José, Esc. María Auxiliadora y Esc. Santa María) planificados para el año 2017	2	30	3	520	109.083.656	109.083.656	-	-	-	-	3	Obras	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución
					1 Construcciones de Baños secados (Esc. Bas. N° 3220 Virgen de Fátima y Colegio Nac. José E. Díaz) construidas en el año 2017 / 2 Construcciones de Baños secados (Esc. Bas. N° 3220 Virgen de Fátima y Colegio Nac. José E. Díaz) planificados en el año 2017	2	30	3	520	109.000.000	109.000.000	79.847.810	-	-	-	2	Obras	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La diferencia en los porcentajes correspondiente a la variación del costo de la obra
					0 Construcción de graderas en el Ingleado del Colegio Nac. José Edvigio Díaz en el año 2017 / 1 Construcción de graderas en el Ingleado del Colegio Nac. José Edvigio Díaz planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	64.478.074	64.478.074	-	-	-	-	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución	
					0 Construcción de biblioteca en el Colegio Nac. José Edvigio Díaz construidas en el año 2017 / 1 Construcción de bibliotecas en el Colegio Nac. José Edvigio Díaz planificadas para construir en el año 2017	2	30	3	520	133.000.000	133.000.000	-	-	-	-	1	obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En Proceso, en ejecución	
					0 adquisición de equipos de oficina y computación para la Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo del año 2017 / 1 adquisición de equipos de oficina y computación para la Educación Escolar Básica del 1° y 2° Ciclo del año 2017	2	30	3	540	0	3.000.000	2.900.000	2.900.000	-	-	-	1	Unidad	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finalizado
									631.421.979	1.512.873.900																								



Jose Basso
Director Administrativo
Municipalidad de Santa Rosa del Monday



Maria Victoria Salinas
Intendente
Municipalidad de Santa Rosa del Monday

Lia Joice Bianca Brito Pardo
Directora de Plan de Hacienda



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17- Anexo: B-06-04



Nivel: 30 Entidad: Munic. de Santa Rosa del Monday

TIPO: Ley 4758/12 Fonacide

PROGRAMA: Ley 4758/12 FONACIDE



Sub-Grupo	Grupo	Origen	Detalle	F.O.F.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Devengado/Recaudado				Acumulado Trimestre Actual	Total Devengado	Total Recaudado	Porc.
										OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total				
100	TOTAL DE INGRESOS	631,421,979	881,451,921	1,512,873,900	1,627,641,784	45,991,014	45,048,634	0	91,039,648	1,718,681,432	1,718,681,432	113.60 %	
150	INGRESOS CORRIENTES	189,426,594	0	189,426,594	194,220,983	13,797,304	13,514,590	0	27,311,894	221,532,877	221,532,877	116.90 %	
153	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189,426,594	0	189,426,594	194,220,983	13,797,304	13,514,590	0	27,311,894	221,532,877	221,532,877	116.90 %	
200	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	189,426,594	0	189,426,594	194,220,983	13,797,304	13,514,590	0	27,311,894	221,532,877	221,532,877	116.90 %	
220	Aportes del Gobierno central con FONACIDE	189,426,594	0	189,426,594	194,220,983	13,797,304	13,514,590	0	27,311,894	221,532,877	221,532,877	116.90 %	
223	INGRESOS DE CAPITAL	441,995,385	0	441,995,385	551,968,880	32,193,710	31,534,044	0	63,727,754	615,696,634	615,696,634	139.30 %	
223	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441,995,385	0	441,995,385	551,968,880	32,193,710	31,534,044	0	63,727,754	615,696,634	615,696,634	139.30 %	
340	Transferencias consolidables de Entidades y Organismos	441,995,385	0	441,995,385	551,968,880	32,193,710	31,534,044	0	63,727,754	615,696,634	615,696,634	139.30 %	
343	Aporte del Gobierno Central con FONACIDE	441,995,385	0	441,995,385	551,968,880	32,193,710	31,534,044	0	63,727,754	615,696,634	615,696,634	139.30 %	
343	SALDO INICIAL DE CAJA	0	881,451,921	881,451,921	881,451,921	0	0	0	0	881,451,921	881,451,921	100.00 %	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	881,451,921	881,451,921	881,451,921	0	0	0	0	881,451,921	881,451,921	100.00 %	
343	Saldo con Afectación Específica - FONACIDE	0	881,451,921	881,451,921	881,451,921	0	0	0	0	881,451,921	881,451,921	100.00 %	



Sr. Eraldo Andrés Arevalo Méndez
SECRETARÍA GENERAL



Lic. Joice Blasca Crist Pielke
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Maria Victoria Salinas
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Eraldo Andrés Arevalo Méndez
Secretario General

Dr. José Blanca Crist Pielke
Directora de Dep. de Hacienda

Maria Victoria Salinas
Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTOS PERIODO: 2017

Decreto N°: 6715/17- Anexo: B-06-05

Nivel : 30
 Entidad : Munic.de Santa Rosa del Monday
 Tipo de Presupuesto : Programas de Accion
 Programa : Proyectos de Inversion
 Sub Programa : Fonacide
 Unidad Responsable :



Sub-Grupo	Objeto	F.F.	O.F. DptL	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Acumulado Trimestre Vencido	Obligado/Pagado			Acumulado Trimestre Actual	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	Obligaciones Pend. de Pago
									OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
800				TOTAL DE GASTOS	631,421,979	881,451,921	1,512,873,900	2,900,000	0	0	342,060,740	421,908,550	424,808,550	1,088,085,350	424,808,550	0
				GASTOS CORRIENTES	189,426,594	264,435,576	453,862,170	0	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
				TRANSFERENCIAS	189,426,594	264,435,576	453,862,170	0	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	189,426,594	264,435,576	453,862,170	0	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
				Transferencia para Complemento Nutricional	189,426,594	264,435,576	453,862,170	0	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
				GASTOS DE CAPITAL	441,995,385	617,016,345	1,059,011,730	2,900,000	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
500				INVERSION FISICA	441,995,385	617,016,345	1,059,011,730	2,900,000	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
				CONSTRUCCIONES	441,995,385	614,016,345	1,058,011,730	2,900,000	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
				Construcciones	441,995,385	614,016,345	1,058,011,730	2,900,000	0	0	0	0	0	0	453,862,170	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y	0	3,000,000	3,000,000	2,900,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0
				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	0	3,000,000	3,000,000	2,900,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0
														100,000	0	0
														100,000	0	0
														2,900,000	0	0
														2,900,000	0	0



Sr. Eulalio Ambrós Arevalos Merelles
 SECRETARÍA GENERAL



Lic. Joice Blanca Crist Pielke
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



Maria Victoria Salinas
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Eduardo Arevalos Arevalos Merelles
 Secretario General

Lic. Joice Blanca Crist Pielke
 Directora de Dep. de Hacienda

Maria Victoria Salinas
 Intendente Municipal